

# 【工事台帳】

工事番号	M2002-001	(仮称)ホテルパンメリア新築電気設備工事
------	-----------	----------------------

作成日 2008/10/01 15:56:53

工事場所	〇〇市駅前町548-88		
発注者	0000000005 〇〇コーポレーション		
受注日付	平成20年01月17日	施主	
完成日付	平成20年05月08日	予定工期	平成20年01月29日 - 平成20年05月08日
担当部門	本社	実績工期	平成20年01月16日 - 平成20年05月09日
担当部署	営業2課	注文番号	KU-587-2004
担当者	山本 寛太	請負区分	下請け
現場代人	雷電四郎	工事種別	電気工事
営業担当	雷電八郎	金額確定日	平成20年01月21日
提出金額	22,000,000 円		
受注金額	20,790,000 円		

材料関係業者	業者別予算	経費原価	材料原価	予算残高	支払額(込)
業者未設定	2,260,836			2,260,836	
〇〇電気商会	4,234,452		4,032,811	201,641	4,234,452
〇〇電材		3,154,000			
〇〇照明	3,948,700		3,948,700		1,500,000
合計	10,443,988	3,154,000	7,981,511	-691,523	5,734,452

## 【全体状況】

	請負金額	実行予算	圧縮率	粗利額	粗利率
計 画	19,800,000	13,927,602	70.3%	5,872,398	29.7%
		実行原価	進捗率	粗利額	粗利率
執 行		14,262,926	102.4	5,537,074	28.0%

## 【材・労・外・経別状況】

	材料費	労務費	外注費	工事経費	計
予 算	8,183,152	0	3,483,614	2,260,836	13,927,602
執 行	7,981,511	0	3,127,415	3,154,000	14,262,926
予算残	201,641	0	356,199	-893,164	-335,324
進 捗	97.5		89.8	139.5	102.4

## 【引落入力状況】

	材料費	労務費	外注費	工事経費	計
執 行				3,154,000	3,154,000

## 【日報入力状況】

	材料費	労務費	外注費	工事経費	計
執 行					0

## 【請求・回収状況】

日 付	請求/回収金額	日 付	請求/回収金額	日 付	請求/回収金額
2008/05/23 請	10,500,000				
2008/06/13 回	10,500,000				
				その他請求	0
				その他入金	0
				請求合計	10,500,000
				入金合計	10,500,000

外注関係業者	業者別予算	外注原価	予算残高	支払金額(込)
業者未設定				
〇〇電設	3,483,614	3,127,415	356,199	3,292,016
合計	3,483,614	3,127,415	356,199	3,292,016